

成都经开产业投资集团有限公司文轩三路、文轩四路建设工程项目 竣工环境保护验收意见

2021年5月10日，成都经开产业投资集团有限公司（原成都经济技术开发区建设发展有限公司）根据《文轩三路、文轩四路建设工程竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表及其批复等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

成都经开产业投资集团有限公司文轩三路、文轩四路建设工程项目位于龙泉驿区同安镇-洛带古镇之间，包括文轩三路、文轩四路两条道路，文轩三路东起成环路，经博客小镇、蔚然花海，西止于文轩四路，长1549m，红线宽30m，设计车速40km/h；文轩四路南起文轩三路，经黄家河至规划南一路，长405m，红线宽16m，设计车速30km/h。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年6月，成都市环境保护科学研究院编制《文轩三路、文轩四路建设工程环境影响报告表》。2016年7月，成都市龙泉驿区环境保护局对该项目进行审查批复《关于成都经济技术开发区建设发展有限公司文轩三路、建设工程环境影响报告表审查批复》（龙环审批（2016）复字134号）。项目于2016年12月开工建设，2019年9月建成。

（三）投资情况

项目实际总投资16728.72万元，环保投资120万元，占总投资的0.72%。

（四）验收范围

成都经开产业投资集团有限公司文轩三路、文轩四路建设工程项目主辅工程和环保设施。

二、工程变动情况

1、道路总长由2007m减少为1954m，文轩三路由1539m增加为1549m，文轩四路由468m减少为405m。文轩四路道路等级由城市次干路变为城市支路，红线宽度由20m减少为16m，路面结构相应调整。

2、雨水管网由 3815m 增加为 3830m，污水管网由 2580m 减少为 2379m。文轩三路涵洞数量由 2 座增加为 7 座，文轩四路 1 处涵洞由箱涵变为圆管涵。

3、给水管管径由 DN100-DN200 变更为 DN150-DN300，长度由 5668m 减少为 4400m。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

由道路清洁人员定期清扫道路，定期洒水降尘，减少扬尘；加大道路两侧绿化建设，减少汽车尾气。

（二）废水

已建设雨污水管网收集沿线雨、污水。

（三）噪声

加强路面维护，设置限速、禁鸣标志。

（四）固体废物

道路沿线设置了垃圾桶收集垃圾，生活垃圾由市政环卫统一处理。

（五）生态环境

对临时占地进行了清理和恢复，并采取了复植等措施。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目沿线昼间、夜间噪声监测结果符合项目环评结论。


五、验收结论

成都经开产业投资集团有限公司文轩三路、文轩四路建设工程项目环保审查、审批手续较完备，项目配套的污染防治设施（措施）基本按照环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强项目区域车辆管理，禁止超速行驶和鸣笛，尽可能控制噪声对周边环境的影响。

技术专家：



文峰



成都经开产业投资集团有限公司

2021 年 5 月 10 日